

PROTOKÓŁ

Odbioru technicznego wiertnicy GEFCO T300K

Spisany w dniu17.03.2023... na otworze Piastów GT - 1

Inwestor : **Gmina Miasto Piastów**

Plan ruchu zatwierdzony przez OUG Warszawa decyzją nr 210.2022 z dn. 19.12.2022

Projektowana głębokość otworu: 1940 m

Lokalizacja: miejscowość Piastów, powiat pruszkowski, województwo Mazowieckie w zasięgu działania **OUG Warszawa**

I. Wiertnica typ: Gefco T300K

1. Podzespoły wiertnicy:

- a) Pompa płuczkowa oilwell
- b) Pompa płuczkowa NB – 50
- c) Generator QAS 325
- d) Generator QAS 325

2. Urządzenie pomocnicze: zbiorniki płuczkowe z systemem oczyszczania płuczki (sita wibracyjne SWACO)

3. Budynki podstawowe i socjalne: stoisko p. pożarowe, WC, magazyn paliw, pomieszczenia: biuro (kierownik wiertni) , kontener socjalny – szatnia, kontener nadzór geologiczny, kontener magazyn rdzeni, kontener warsztat,

4. Instalacja elektryczna i rodzaj zasilania z podaniem sposobu zabezpieczeń od porażen.

Zasilanie podstawowe wiertni stanowi zespół prądotwórczy QAS 325 o mocy 325 kVA, napędzany silnikiem spalinowym z prądnicą prądu przemiennego .




Zasilane w układzie sieci TN-C-S. Energia elektryczna na terenie wiertni rozproszona przewodami oponowymi RG 400/230V II klasy ochronności. Z tej rozdzielnicy zasilane będą odbiorniki wiertni.

Ochrona od porażen prądem elektrycznym samoczynne wyłączenie zasilania, ochrona uzupełniająca wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie 30 mA. Na terenie wiertni wykonano połączenia wyrównawcze i ochronę odgromową urządzenia.

Zasilanie rezerwowe zespoły prądotwórcze 40 kVA

Stwierdzenia Komisji: wykonany montaż urządzenia jest zgodny z DTR wiertnicy i PGTO otworu, wszelkimi wymogami zawartymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne i Górnicze, oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

- II. Postanowienia podpisy komisji: komisja odbioru technicznego potwierdza kompletność i prawidłowość montażu obiektów, maszyn i urządzeń znajdujących się na otworze Piastów GT-1

SKŁAD KOMISJI	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Kierownik Robót Wiertniczych	Edward Derewecki	
Elektryk	Andrzej Kuras	 ANDRZEJ KURAS Uprawniony do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń elektr. bez ograniczeń D 871/148/2020 E 171/148/2020 06.03.2020 702-719-607
Wiertacz zmianowy	Jan Swoszowski	
Mechanik	Adam Myrta	


Na tym protokół zakończono i podpisano j.w.

ZEZWOLENIE

W oparciu o protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu, sporządzony przez komisję odbioru technicznego, zezwalam na oddanie do ruchu urządzenia wiertniczego Gefco T300K wraz z zabudową i urządzeniami energomechanicznymi.

Przebieg prac w ruchu ciągłym
18.03.2020 g. 7⁰⁰

KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU


.....
(data - pieczęć)